

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - JUNHO/2024

OBRA	ENDEREÇO	% REALIZADO	INÍCIO	ETAPA DE OBRA	PREVISÃO DE TÉRMINO	STATUS
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR MATOGROSSO	Rua Avelino Dutra De Carvalho Nº 799, Mato Grosso	90,00%	out/2023	ACABAMENTOS	jul/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES	Rodovia Amaral Peixoto - Sampaio Correia	87,00%	fev/2022	INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS	jul/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DA MULHER	Rua Estudante Elcira De Oliveira Coutinho, Barreira	80,00%	-	ACABAMENTOS	-	RESCINDIDO
CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO - SAMPAIO CORREA	Rua Almeida Marques Com Estrada Sampaio Correa/Jaconé - Sampaio Correa	75,00%	jul/2023	ACABAMENTOS	jul/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)	Rua Estudante Elcira De Oliveira Coutinho, Barreira	70,00%	mar/2020	INSTALAÇÕES	dez/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO (CER)	Rua Estudante Elcira De Oliveira Coutinho, Barreira	59,00%	-	INSTALAÇÕES	-	RESCINDIDO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DO IDOSO E DA CRIANÇA	Rua Estudante Elcira De Oliveira Coutinho, Barreira	55,00%	jul/2023	INSTALAÇÕES	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUARANI	Rua Da Conceição, Guarani	42,00%	set/2023	ALVENARIA	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOQUEIRÃO	Av. N. S. De Nazareth, Boqueirão	30,00%	jul/2023	ESTRUTURA	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VERDE VALE	Av. Ademar Aurelino Barreto, Verde Vale	29,00%	jul/2023	ESTRUTURA	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES DO CONEXÃO DO FUTURO	Travessa Dep. Lafite Luvizaro, S/N, Areal - 1º Distrito - Saquarema/RJ	15,00%	dez/2023	FUNDAÇÃO	out/2024	EM EXECUÇÃO
ESCOLA ENGENHO GRANDE	Rua Das Bananeiras, Engenho Grande	15,00%	jan/2024	ESTRUTURA	jan/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL BONSUCESSO	Estrada Bonsucesso, S/Nº - Bacaxá	5,50%	out/2023	FUNDAÇÃO	jul/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL JACONÉ	Entre As Ruas 13/14 E 72/73, S/Nº - Jacané	5,00%	out/2023	FUNDAÇÃO	jul/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL PALMITAL (GOÁ)	Rj-128, Estrada Latino Melo, S/Nº - Palmital	4,00%	out/2023	ATERRO	jul/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL RIO DE AREIA	Rua Melquiades M. Silva, S/Nº - Rio De Areia	2,50%	out/2023	ATERRO	jul/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL BICUÍBA	Estrada De Bicuiba, S/Nº - Bicuiba	2,50%	out/2023	PREPARO DE TERRENO	jul/2025	INICIADA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Rua Coronel João Catarino De Souza, N°497 - Bairro Areal - 1º Distrito - Saquarema/RJ	0,00%	-	A INICIAR	-	A INICIAR